

FOCUS en images

Ancrage sur le mur du cheminement haut



Ancrage dans le mur du Continental



Ancrage sur le mur du cheminement haut



Nous clôturons le mois d'avril avec le 4e numéro de notre Gazette du Guettoir, où nous continuons de vous informer de l'avancement des travaux.

Au cours des deux derniers mois, les travaux de confortement ont débuté sur trois zones :

- zone 11 Mur du Continental : confortement par clouage (597 ml) et drainage (145 ml) avancés à 90 %,
- zone 10 Placette : démarrage des phases de purges, terrassement et clouage (144 ml), projection de béton (50 m²),
- zone 2 Mur cheminement Haut : démarrage des carottages (64 Unités) et des clouages (36 ML)


Parallèlement, le 22 avril, nous avons convié la population à une réunion publique en présence de l'entreprise en charge du lot 1 – NGE Fondations, et de notre assistant à maîtrise d'ouvrage – EnVu2. Cette rencontre, qui a rassemblé une quarantaine d'habitants, a été l'occasion de présenter les travaux selon les différentes zones d'intervention, de zoomer sur les travaux des escaliers, tout en projetant une vue 3D de la falaise permettant de mieux se rendre compte de ses aspérités depuis le débroussaillage.

Pour répondre à votre demande, je vous informe que le support projeté lors de cette réunion est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Nous allons également exposer à l'extérieur de la mairie les ancrages, les modèles de jardinières et de drains, à compter de la mi-mai.

Rendez-vous dans notre numéro de début juin, pour les prochains avancements de travaux.

Villerville – Travaux de confortement de la falaise

Etat d'avancement des travaux – Mars / Avril 2023



- Livraison en camions :
- Barres d'ancrages
 - Ciment
 - Toupie de béton projeté

- Démarrage des phases travaux définitifs de confortement sur 3 zones
 - Zone 11 Mur du continental : confortement par clouage (597 ml) et drainage (145 ml) avancés à 90 %
 - Zone 10 Placette – En contrebas du Guettoir : démarrage des phases de purges, terrassement et clouage (144 ml), projection de béton (50 m²)
 - Zone 2 Mur cheminement Haut : démarrage des carottages (64 Unités) et des clouages (36 ML)

(élargissement du chemin en pied de falaise, de 3 à 6 m)
(Toutes les zones d'installations et pistes d'accès seront remises en l'état initial à la fin des travaux)

